

**Zaawansowanie realizacji programów inwestycyjnych wieloletnich w 2012 roku**

Lp.	Nazwa zadania	Plan wydatków po zmianach na sesjach na 30.06.2012r	Wykonanie finansowe	Stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich
1.	Budowa drogi w m. Janów II	1 002 000,00	635 596,37	Zadanie zakończone. Trwa procedura odbiorowa
2.	Budowa drogi w m. Nowa Wieś	330 000,00	85 795,11	Planowany termin zakończenia 31.08.2012r
3.	Budowa ul. Gościnniej w m. Nowiny	500 000,00	0,00	Ogłoszono postępowanie na wyłonienie Wykonawcy robót. Planowany termin zakończenia to II kw. 2013r
4.	Przebudowa dróg, parkingów wraz z infrastrukturą towarzyszącą na Osiedlu Pokoju	200 000,00	0,00	Zadanie zakończone. Trwa procedura odbiorowa
5.	Przebudowa ul. Kościuszki od ul. Hamernickiej do ul. Mleczarni	50 000,00	0,00	Planowane ogłoszenie przetargu to IIIIV kw. 2012r. Planowany termin realizacji to II kw. 2013r.
6.	Przebudowa ulicy Kopernika	886 000,00	165 273,07	Zadanie zakończone. Trwa procedura odbiorowa
7.	PT i budowa drogi gminnej w m. Cudów	300 000,00	0,00	Podpisano umowę z Wykonawcą. Planowany termin zakończenia to 15.11.2012r.
8.	PT i budowa drogi w m. Wójtostwo	1 070 000,00	133,2	Planowany termin zakończenia to III kw. 2012r.
9.	PT i budowa drogi Zdziczów-Opatkowice	1 120 000,00	0,00	Planowany termin zakończenia to III kw. 2012r.
10.	PT i budowa kanalizacji deszczowej na terenie Gminy Kozienice: ul. Ciekawa, Warszawska - bis, Dębowa, Świerkowa.	406 000,00	405 669,61	Zadanie zakończone.
11.	PT i budowa sali gimnastycznej przy PSP nr 1 w Kozienicach.	2 850 000,00	823 466,42	Planowany termin zakończenia i oddania do użytkowania to III-IV kw. 2012r
12.	PT i modernizacja drogi w Janikowie do torów	442 000,00	2 290,50	Podpisano umowę z Wykonawcą. Planowany termin zakończenia to 31.08.2012r.
13.	PT przebudowy ul. Boh. Getta wraz z infrastrukturą	500 000,00	0,00	Podpisano umowę z Wykonawcą robót. Planowany termin zakończenia to II kw. 2013r.
14.	PT i termomodernizacja budynków przy ulicy Warszawskiej 19,63	0,00	0,00	Zadanie nie realizowane

15.	PT i termomodernizacja budynku Przedszkola Nr 2	600 000,00	3 361,00	Planowany termin zakończenia to 31.08.2012r.
16.	PT ul. Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571	31 000,00	0,00	Planowany termin opracowania to IV kw. 2012r
17.	PT, adaptacja pomieszczeń w budynku PSP w m. Przewóz na potrzeby WTZ wraz z zagospodarowaniem terenu	1 290 000,00	32 920,00	Planowany termin zakończenia o oddania do użytkowania to IV kw 2012r.
18.	PT, adaptacja pomieszczeń w budynku MGOPS po WTZ	574 000,00	27 360,00	Planowany termin zakończenia o oddania do użytkowania to IV kw 2012r.
19.	PT, budowa centrum kulturalno oświatowo artystycznego na działce nr 2511 w m. Kozienice	300 000,00	54,60	Planowane ogłoszenie przetargu na opracowanie PT to sierpień 2012r. Planowane opracowanie projektu to I-II kw. 2013r.
20.	PT, remont, przebudowa obiektów mostowych w ciągu dróg gminnych /Nowa Wieś, H. Kozienickie, Dąbrówki, Wójtostwo, Przewóz/	523 000,00	405 307,81	Planowane zakończenie to 30.06.2012r
21.	PT, przebudowa ulicy Polnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	200 000,00	0,00	W roku bieżącym planowane opracowanie projektu technicznego. Planowany przetarg na realizację zadania to IV kw. 2012r.
22.	PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i gminy Kozienice	800 000,00	10,80	Zawarto porozumienie na wykonanie przebudowy chodników w ciągu ulic Starowiejskiej; Przemysłowej. Termin realizacji do 31.08.2012r. W III kw, planwane jest podpisanie porozumień na realizacji przebudowy chodników w ciągu ulic. Wójcików i Gwiazdkowa z terminem realizacji III kw. 2013r
23.	Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika, fontanny i podjazdów w Zespole Pałacowym w Kozienicach	1 318 714,00	4 305,00	Ogłoszenie przetargu na I etap realizacji planowane jest w miesiącu lipcu bieżącego roku. W ramach I etapu zostanie wykonany kompletny remont dachu wraz z elementami instalacji zlokalizowanymi na poddaszu.
24.	Termomodernizacja i rozbudowa OSP w m. Stanisławice	913 500,00	456 309,20	Planowany termin zakończenia robót budowlanych to 31.07.2012r

SKARBNIK GMINY

mgr Barbara Galińska

Burmistrz Gminy Kozienice

dr inż. Tomasz Śmietanka