

Informacja o przebiegu realizacji inwestycji wieloletnich

| Lp. | Nazwa przedsięwzięcia | plan wydatków | | | Wykonanie wydatków na dzień 30.06.2013r. | (9:8) % | Uwagi |
|-----|---|--|------------------------------------|------------|--|---|-------|
| | | na 2013 r. wg Uchwały Rady Miejskiej w Kozienicach | po zmianach na dzień 30.06.2013 r. | | | | |
| 1 | 2 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 | |
| 1. | Budowa drogi gminnej w m. Wólka Tyrzyńska | 210 000,00 | 145 000,00 | 143 756,60 | 99,14% | Zadanie zakończone i rozliczone | |
| 2. | Budowa drogi Janików-Dąbrówki - Dostosowanie parametrów ulic, chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu. | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% | Planowane ogłoszenie postępowania przetargowego to lipiec 2013r. Planowany termin zakończenia zadania to II kw. 2014r. | |
| 3. | Budowa ulicy Gościnniej w m. Nowiny - Dostosowanie parametrów ulic, chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu. | 1 000 000,00 | 810 000,00 | 521 694,18 | 64,41% | Zadanie zakończone trwa procedura odbioru zadania. | |
| 4. | PT, przebudowa ul. Kościuszki od ul. Hamernickiej do Mieczarni | 380 000,00 | 350 000,00 | 124 938,21 | 35,70% | Planowany termin zakończenia zadania to lipiec 2013r. | |
| 5. | PT i przebudowa ul. Bohaterów Getta wraz z infrastrukturą - Dostosowanie parametrów ulic, chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu. | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00% | Planowany termin zakończenia zadania to lipiec 2013r. | |
| 6. | PT ul. Podlesie od drogi wojewódzkiej do działki nr 571 - Dostosowanie parametrów ulicy do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich usytuowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalin i hałasu. | 331 000,00 | 331 000,00 | 0,00 | 0,00% | Trwa opracowanie projektu technicznego. Planowany termin opracowania projektu to III kw. 2013r. Po uzyskaniu decyzji ZRID możliwe będzie ogłoszenie przetargu na wyłonięcie Wykonawcy budowy drogi. | |

| | | | | | | |
|-----|---|--------------|------------|------------|---------|---|
| 7. | PT, budowa centrum kulturalno artystycznego na działce 2511 w m. Koźienice - Poprawa oferty kulturalno-wychowawczej i wzrost dostępności do kultury. | 4 700 000,00 | 113 028,75 | 0,00 | 0,00% | Opracowano projekt techniczny i uzyskano pozwolenia na budowę. Otwarto oferty na wyłonienie wykonawcy robót budowlanych. Planowane podpisanie umowy to lipiec 2013r. Planowane zakończenie zadania to 15.08.2015r. |
| 8. | PT, budowa drogi na odcinku od nr 32 do nr 22 w m. Holendry Koźienickie-droga nr 1705030W - Dostosowanie parametrów drogi do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich użytkowanie. Ograniczenie emisji pyłów, spalini i hałasu. | 2 000 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00% | Zawarto umowę z wykonawcą robót budowlanych. Planowane zakończenie budowy drogi to II kw. 2014r. |
| 9. | PT, budowa placu zabaw przy PSP Nowa Wieś | 70 000,00 | 56 000,00 | 55 999,07 | 100,00% | Zadanie zakończone. |
| 10. | PT, budowa, rozbudowa, przebudowa obiektów Koźienickiego Centrum - Dostosowanie obiektów do wymogów obowiązujących przepisów prawa. Zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną i ciepłą. Zwiększenie i poprawa oferty sportowo-rekreacyjnej dla mieszkańców gminy. | 800 000,00 | 800 000,00 | 507 719,32 | 63,46% | Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem na 2013 rok przez Koźienickie Centrum Rekreacji i Sportu. Zakończono termomodernizację obiektu krytej pływalni, budowę chodnika na terenie Ośrodka Rekreacji wraz z bramą przesuwaną, budowę ogrodzenia przy budynku „stołówki”, wykonano PT termomodernizacji budynku sauny i pawilonu sanitarnego na terenie Ośrodka Rekreacji. W II półroczu 2013 roku planuje się zakończenie budowy skate parku. |
| 11. | PT, przebudowa ul. Polnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą - Dostosowanie parametrów ulic do wymogów określonych w rozporządzeniu | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00% | Trwa opracowanie projektu technicznego. Planowane ogłoszenie postępowania na wyłonienie Wykonawcy robót to III kw. 2013r. |
| 12. | PT, przebudowa, budowa chodników, miejsc parkingowych na terenie miasta i Gminy Koźienice. - Dostosowanie parametrów chodników do wymogów określonych w rozporządzeniu o warunkach jakim powinny odpowiadać drogi i ich użytkowanie. Zapewnienie nowych miejsc parkingowych. | 800 000,00 | 800 000,00 | 6 765,00 | 0,85% | Zakończono przebudowę chodników w ul. Wójcików. Trwa procedura odbiorowa. Przebudowa chodników w ul. Gwiazdkowej planowana jest w miesiącu lipcu. Zawarto porozumienie na wykonanie przebudowy chodników w ul. Wrzosowej, Kopernika 7, Broniewskiego, os. Energetyk. Termin realizacji do IV kw. 2013r. Opracowano projekt przebudowy chodnika w ul. Ciekawej. |
| 13. | Renowacja zabytkowej oficyny, budynku wieży, zbiornika fontanny i podjazdu w Zespole Pałacowo-Parkowym w Koźienicach - Poprawa oferty kulturalnej i wzrost dostępności do kultury, przywrócenie świetności obiektom zabytkowym zlokalizowanym na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowym w Koźienicach | 1 100 000,00 | 980 000,00 | 23 500,00 | 2,40% | Podpisano umowę na przebudowę instalacji co. w budynku oficyny. Planowany termin zakończenia to 31.10.2013r. Planowany termin zakończenia robót w zakresie wymiany dachu to III. Kw. 2013r. Dalsza realizacja w następnych latach. |

SKARBNIK GMINY
KOZIENICE
mgr Barbara Galińska