

STAROSTA KOZIENICKI
Zespół d/s Koordynacji Usytuowania
Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
ul. Kochanowskiego 28
26-900 Kozienice

KOZIENICE 2017-06-07

**-ODPIS-
PROTOKÓŁ**

z narady koordynacyjnej nr GKN.6630.64.2017

Przedmiot uzgodnienia : sieć elektroenergetyczna oświetleniowa, sieć kanalizacji deszczowej

Dla:

BIURO PROJEKTOWO-USŁUGOWE DROGAN
GRZEGORZ NACHYŁA

Adres :

26-600 RADOM
SZCZECIŃSKA 78/1

Na zlecenie: znak: z dnia:

Data wpływu zlecenia do Zespołu: 2017-06-01

Zespół d/s Koordynacji Usytuowania Projektowanych Sieci Uzbrojenia Terenu
opiniuje pozytywnie lokalizację obiektu położonego :







m. Kozienice, dz.3982/1,3963/2, PSK Kozienice, dz. 44
gmina : KOZIENICE-miasto

Forma przeprowadzenia narady koordynacyjnej:

- zebrania zainteresowanych podmiotów
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej

Data posiedzenia : 2017-06-14

Uczestnicy Narady Koordynacyjnej

Jednostka	Imię i nazwisko	Podpis
1.Przewodniczący Zespołu	Marianna Kowalczyk	
2. Netia SA.	Zbigniew Kielech	
3. WUO2 N DOSTĘT. RADOM	Pełnomocnik - konsultant techniczny	
4. PSG sp. z o.o. Gazownia w Pionkach	Mistrz Sieci i Instalacji Gazowych Gazownia w Pionkach	
5. GDDKiA o.l.w.-w	Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie	
6. Oddział w Radomiu INSPEKTORAT w KOZIENICACH ul. Kochanowskiego 27 26-900 Kozienice, tel. (048) 614-25-89	KIEROWNIK INSPEKTORATU dr inż. Małgorzata Góralczyk	

Uwagi i zalecenia:

Ad. 4.

Miejsce skrzyżowań projektowanych urządzeń uzbrojenia podziemnego z istniejącą/ projektowaną siecią gazową wykonać wg. Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dn. 26.04.2013 r. Dz. U. poz. 640. Miejsca kolizji zabezpieczyć rurą ochronną. Roboty ziemne w strefie ochronnej gazociągu wykonać ręcznie. O przystąpieniu do prac wykonawca zobowiązany jest powiadomić Gazownię w Pionkach ul. Słowackiego 13a z 14- dniowym wyprzedzeniem.

Mistrz Sieci i Instalacji Gazowych
Gazownia w Pionkach

[Signature]
Wiesław Karaś

*Prosy o upodnienie ręk. z S214: UW Suspeldovat
w Koźienicach*

KIEROWNIK INSPEKTORATU

[Signature]
dr inż. Małgorzata Góralczyk

W trakcie budowy inwestor zobowiązany jest do:

- a) zapewnienia wytyczenia przez jednostki uprawnione do wykonywania robót geodezyjnych.
- b) wykonania robót wg projektu w zakresie lokalizacji przedstawionej na mapie do celów projektowych i potwierdzonej przez Zespół ds. KUPSUT,
- c) po zakończeniu inwestycji zapewnić wykonanie geodezyjnych pomiarów powykonawczych i sporządzenia związanej z tym dokumentacji.

Podczas wykonywania robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie znaków geodezyjnych, wszelkie roboty należy prowadzić ręcznie. Zniszczone lub uszkodzone znaki geodezyjne będą odtworzone na koszt Inwestora. (Rozporządzenie MSWiA w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych z dn. 15 kwietnia 1999r. Dz. U. Nr 45, poz. 454 ze zmianami).

Podstawa prawna:

- Ustawa z dn. 17 maja 1989r. PGiK (t.j. z 2010r. Dz. U. Nr 193, poz. 1287 ze zm.),
- Rozp. Min. Administracji i Cyfryzacji z dn 21 marca 2013r. w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2013r. poz. 383).
- Zarządzenie Starosty Powiatu Kozińskiego nr 26 z dn. 28 lipca 2014r.

Za zgodność z oryginałem

Koźienicednia*16.06.2017.*.....

Z up STAROSTY

Marianna Kopałczyk
PRZEWODNICZĄCY
Zespołu ds. Koordynacji i Sytuowania
Projektowanych Sieci i Infrastruktury Terenu