

Nasz znak: ZWiK.5201.59.2019.1.ABS

Kozienice, dnia 07.08.2019.

**PL PROJEKT Biuro Projektowe**  
**Justyna Laśkiewicz**  
**ul. Główna 139**  
**97-318 Czarnocin**

W odpowiedzi na pismo dotyczące określenia warunków zabezpieczenia istniejącej sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z uwagi na „Budowę ciągu pieszo-rowerowego w pasie DK48”, Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. informuje, iż :

**WODA**

Sieć wodociągowa oraz przyłącza w obszarze objętym projektowaniem wykonana jest z rur PE oraz PCV. Jak wynika z planu zagospodarowania terenu załączonego do pisma zarówno na sieci jak i przyłączach wodociągowych w projektowanym ciągu pieszo-rowerowym zlokalizowane są:

- sieciowe węzły zasurowe;
- włączenia przyłącz domowych;
- hydranty przeciwpożarowe ;

W związku z powyższym należy wykonać regulację wysokościową skrzynek zasurowych, przyłącz domowych oraz hydrantów przeciwpożarowych do rzędnej projektowanej niwelety. Skrzynki zlokalizowane w chodniku należy ustabilizować w podbudowie nawierzchni oraz przedłużyć odcinkami rur PCV średnicy odpowiadającej średnicy skrzynki o długości 0,7 m.

**KANALIZACJA SANITARNA**

Sieć kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej DN 200 wykonana jest z rur PCV, natomiast sieć kanalizacji sanitarnej ciśnieniowej DN 125 wykonana jest z PE. Jak wynika z planu zagospodarowania terenu załączonego do pisma sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest w projektowanym ciągu pieszo- rowerowym oraz w poboczu. W związku z powyższym należy:

- Na istniejących studniach PE DN 1000 oraz DN 425 (typ Tegra) należy zamontować pierścienie odciążające oraz włazy żeliwne odpowiedniej klasy do planowanego obciążenia w ciągu pieszo-rowerowym;
- wykonać regulację wysokościową wjazdów na istniejących studniach do rzędnej projektowanej niwelety ciągu zgodnie z instrukcją producenta studni;



# Kozienicka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o.

26-900 Kozienice ul. Przemysłowa 15 NIP 812-18-78-705;

REGON 141511694



PRZEDSIĘBIORSTWO  
FAIR PLAY  
2014

firmary 2014

- Z uwagi na kolizję istniejącej studni rewizyjnej z projektowanym obrzeżem na wysokości działki nr 140 należy rozważyć przesunięcie linii obrzeża poza obrys studni lub dostosować rzędną wjazdu do rzędnej ciągu pieszo-rowerowego;

Kozienicka Gospodarka Sp. z o.o. wnioskuję o zabezpieczenie możliwości wykonania prac na sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej nieprzewidzianych, a wynikłych w trakcie realizacji zadania. W związku z powyższym prosimy o wprowadzenie stosownych zapisów do specyfikacji.

PREZES Zarządu

*mgr inż. Robert Wojcieszek*

Otrzymują :

1. adresat;
2. Gmina Kozienice, ul. Parkowa 5;
3. a/a ZWiK

